

Số: /BC-UBND

Bình Phước, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2025 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2026 trên địa bàn phường Bình Phước**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2025 Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp (giao lần 1);

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp (giao lần 1);

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phường Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Bình Phước về việc giao điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phường Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Bình Phước về việc giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn phường Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 5348/STC-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Sở Tài chính về việc thông báo mức vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026.

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân phường khóa I nhiệm kỳ 2021-2026 và theo đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tại Báo cáo số 1802/BC-KTHT&ĐT ngày 26/11/2025, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 phường Bình Phước, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025:

1. Tổng hợp kết quả giải ngân tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao (vốn tỉnh giao làm chủ đầu tư và vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư):

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2838/UBND-TH ngày 15/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư công bị ảnh hưởng bởi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp, phường Bình Phước tiếp nhận các dự án đầu tư công từ 06 xã, phường cũ để tiếp tục triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2025 nguồn vốn đầu tư công của 06 xã, phường (cũ) được bố trí từ nguồn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn vốn khác (*nguồn thu sử dụng đất giao tăng thêm so với kế hoạch tỉnh giao*) với tổng kế hoạch vốn là 56 tỷ 301 triệu đồng phân bổ cho 27 dự án.

Căn cứ tình hình thực tế thi công tại từng dự án, Ủy ban nhân dân phường đã trình Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Theo đó tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đề nghị điều chỉnh là giảm (-) 08 tỷ 200,096 triệu đồng, cụ thể:

+ Vốn giao Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư: điều chỉnh kế hoạch vốn đối với 14 dự án với tổng kế hoạch vốn điều chỉnh giảm (-) 05 tỷ 103,898 triệu đồng; trong đó 01 dự án tăng kế hoạch vốn 01 tỷ 400 triệu đồng, 13 dự án giảm kế hoạch vốn (-) 06 tỷ 503,898 triệu đồng.

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư: điều chỉnh giảm kế hoạch vốn (-) 03 tỷ 096,198 triệu đồng đối với các dự án vướng mắc trong công tác vận động giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên tại Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh thì phường Bình Phước được điều chỉnh giảm kế hoạch 03 tỷ 115 triệu đồng. Đồng thời, tối ngày 09/11/2025, trên địa bàn phường xảy ra trận mưa lớn gây hậu quả nghiêm trọng, tại Trường THCS Tân Thiện xảy ra sự cố sập khoảng 60m hàng rào do mưa bão gây ra. Qua kiểm tra thực tế, nhiều đoạn hàng rào còn lại (khoảng 140m) bị nghiêng, nứt chân tường, có nguy cơ tiếp tục sụp đổ, đe dọa an

toàn tính mạng học sinh, giáo viên và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực trường học. Để kịp thời khắc phục thiệt hại, hư hỏng do mưa bão, thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em, học sinh, thầy, cô giáo, phụ huynh và người dân; bảo đảm an ninh trật tự cho Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo và được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất chủ trương cho thực hiện dự án khẩn cấp: Xây dựng, sửa chữa hàng rào Trường Trung học cơ sở Tân Thiện tại Thông báo số 92-TB/ĐU ngày 13/11/2025, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả do thiên tai tại Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 và điều hòa nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư để thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp và bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án đã có khối lượng nhưng chưa được giao kế hoạch vốn trong năm. Như vậy, số vốn kế hoạch trong năm sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh là **53 tỷ 185 triệu đồng**. Trong đó:

+ Vốn giao phường làm chủ đầu tư: Tổng kế hoạch vốn là **42 tỷ 385 triệu đồng** (giảm 03 tỷ 115 triệu đồng).

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư: Tổng kế hoạch vốn là **10 tỷ 800 triệu đồng** (không thay đổi).

Đến hết tháng 10, lũy kế giải ngân được 38 tỷ 387 triệu đồng, đạt 72,18% kế hoạch giao. Ước giải ngân cả năm 2025 của phường Bình Phước là **50 tỷ 696 triệu đồng, đạt 95,3%** kế hoạch vốn giao, trong đó:

+ Vốn giao phường làm chủ đầu tư: Giải ngân là **39 tỷ 896 triệu đồng, đạt 94,13%** kế hoạch giao.

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư: Giải ngân là **10 tỷ 800 triệu đồng, đạt 100%** kế hoạch giao.

(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)

2. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư:

Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu giao phường quyết định đầu tư là 10 tỷ 800 triệu đồng; trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân phường đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và Ủy ban nhân dân phường đã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tại Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 07/8/2025; theo đó, Ủy ban nhân dân phường phân bổ 10 tỷ 800 triệu đồng cho 11 dự án đang triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, tối ngày 09/11/2025, trên địa bàn phường Bình Phước xảy ra trận mưa lớn gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó tại Trường THCS Tân Thiện xảy ra sự cố sập khoảng 60m hàng rào do mưa bão gây ra. Qua kiểm tra thực tế, nhiều đoạn hàng rào còn lại (khoảng 140m) bị nghiêng, nứt chân tường, có nguy cơ tiếp tục sập đổ, đe dọa an toàn tính mạng học sinh, giáo viên và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực trường học. Để kịp thời khắc phục thiệt hại, hư hỏng do mưa bão, thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ em, học sinh,

thầy, cô giáo, phụ huynh và người dân; bảo đảm an ninh trật tự cho Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo và được Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường thống nhất chủ trương cho thực hiện dự án khẩn cấp: Xây dựng, sửa chữa hàng rào Trường Trung học cơ sở Tân Thiện tại Thông báo số 92-TB/ĐU ngày 13/11/2025, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả do thiên tai làm hư hỏng, đổ sập hàng rào tại trường Trung học cơ sở Tân Thiện (do mưa lớn ngày 09/11/2025) tại Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 13/11/2025.

Theo quy định tại khoản 8 Điều 71 Luật đầu tư công năm 2024 được sửa đổi tại điểm đ khoản 32 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định: “8. Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm vốn ngân sách địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn trung hạn và hàng năm đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.”.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Quyết định giao điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn phường tại Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 14/11/2025. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn phường để đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương, thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp, tổng số tăng bằng tổng số giảm và không làm thay đổi tổng mức vốn năm 2025 đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025, thuộc thẩm quyền điều chỉnh của Ủy ban nhân dân phường theo quy định tại khoản 8 điều 71 Luật Đầu tư công được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15.

Theo đó, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của ngân sách phường sau điều chỉnh là 10 tỷ 800 triệu đồng (*không thay đổi*) phân bổ cho các dự án đang triển khai thực hiện, cụ thể:

- Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: Phân bổ cho 02 dự án với tổng kế hoạch vốn là 02 tỷ 803,466 triệu đồng, chiếm 25,96% kế hoạch giao (*bổ sung kế hoạch vốn cho 01 dự án đầu tư công khẩn cấp 1 tỷ 897,197 triệu đồng*).

- Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật: Phân bổ cho 15 dự án với tổng kế hoạch vốn là 07 tỷ 996,534 triệu đồng, chiếm 74,04% kế hoạch giao (*giảm 1 tỷ 897,197 triệu đồng*).

Theo quy định tại khoản 4 điều 45 Luật Đầu tư công quy định:

“Điều 45. Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp

4. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Chính phủ việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp tại kỳ họp gần nhất”.

Do đó để đảm bảo trình tự theo quy định, Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường xem xét, thống nhất nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 để bố trí bổ sung cho dự án đầu tư công khẩn cấp nêu trên.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 đã tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan; toàn bộ các dự án bố trí kế hoạch vốn đầu tư mới đều nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của địa phương, đảm bảo thủ tục, hồ sơ theo quy định. Việc tổ chức triển khai và giải ngân các dự án được thực hiện kịp thời, bám sát với nguồn vốn của địa phương, trong đó dự kiến giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn tỉnh giao phường làm chủ đầu tư.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thực hiện đầu tư công trong năm 2025 của thành phố vẫn còn tồn tại, hạn chế như sau:

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các dự án vận động Nhân dân tặng cho quyền sử dụng đất (hiến đất) để nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng. Hầu hết các dự án đầu tư đều có cấu phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa đảm bảo tiến độ, chưa có mặt bằng để triển khai thi công xây dựng và làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đã bố trí. Dẫn đến việc phải đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn và khả năng không hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026:

1. Nguồn vốn đầu tư công năm 2026:

Căn cứ Công văn số 5348/STC-ĐT ngày 22/10/2025 của Sở Tài chính về việc thông báo mức vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, trong năm 2026 phường Bình Phước dự kiến được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ 42 tỷ 944 triệu đồng từ nguồn ngân sách tập trung và xổ số kiến thiết. Đồng thời, trên cơ sở dự kiến nguồn thu từ chuyển mục đích sử dụng đất địa phương được hưởng trong năm 2026 là 40 tỷ đồng (*dự kiến thu chuyển mục đích sử dụng đất là 50 tỷ đồng, được hưởng 80% tương đương 40 tỷ đồng*). Như vậy dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của phường ***khoảng 82 tỷ 944 triệu đồng***.

(Chi tiết có Biểu số 02 kèm theo)

2. Cơ cấu phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2026:

Từ nguồn thu dự kiến nêu trên và theo tình hình thực tế của phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Ủy ban nhân dân phường đề xuất danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2026 như sau:

Đề xuất tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cho phường Bình Phước là 82 tỷ 944 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

- Dự án giai đoạn 2021-2025 chờ quyết toán: Bố trí 500 triệu đồng, chiếm 0,6% kế hoạch vốn.

- Dự án thực hiện đầu tư mới: Bố trí 82 tỷ 444 triệu đồng cho các dự án đầu tư mới trong năm, chiếm 99,4% kế hoạch vốn, trong đó dự kiến bố trí 05 tỷ đồng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới.

Số vốn còn lại sẽ được phân bổ chi tiết sau khi các dự án hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và đảm bảo điều kiện giao kế hoạch vốn hàng năm theo Luật Đầu tư công.

(Chi tiết có Biểu số 03, Biểu số 04 kèm theo)

3. Giải pháp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

Xác định giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đi đôi với đảm bảo chất lượng dự án và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công phải luôn được quan tâm, chú trọng. Cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị được giao làm Chủ đầu tư dự án, có biện pháp nghiêm khắc đối với việc chậm triển khai và giải ngân vốn đầu tư công. Để triển khai thực hiện, hoàn thành khối lượng xây dựng các dự án và phân đầu hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban nhân dân phường đề ra một số giải pháp sau:

3.1. Đối với các Chủ đầu tư:

Đối với các dự án đầu tư mới năm 2026, ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt dự án làm cơ sở phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư cho các dự án, kịp thời triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm căn cứ triển khai thi công xây dựng đảm bảo tiến độ đề ra. Chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện dự án và kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án. Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn của dự án, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán với Kho bạc nhà nước, không để dồn vào những tháng cuối năm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ sớm quyết toán và bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng kịp thời theo quy định.

Có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm làm thủ tục quyết toán công trình hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

3.2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường:

Tham mưu Ủy ban nhân dân phường bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án theo kế hoạch bảo đảm đúng quy định, thiết thực, hiệu quả, không nợ xây dựng cơ bản.

Thường xuyên đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân phường điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn khi có sự thay đổi lớn; điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định. Đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện quyết toán các dự án hoàn thành, thanh

toán tạm ứng với Kho bạc nhà nước và tất toán công trình kịp thời.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn phường; Ủy ban nhân dân phường báo cáo Hội đồng nhân dân phường xem xét./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Như trên;
- Đảng ủy UBND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Phòng KT, HT&ĐT phường;
- Trang thông tin điện tử phường;
- LĐVP, CV: TH, KT, HĐND, CNTT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**